

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
“MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL ALTO BIERZO:
BEMBIBRE Y CASTROPODAME”

ACN 6/08.P2

ANEJO Nº 19. PLAN DE OBRA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
"MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL ALTO BIERZO:
BEMBIBRE Y CASTROPODAME"

ACN 6/08.P2

ANEJO Nº 19. PLAN DE OBRA

ÍNDICE

1. PLANTEAMIENTO GENERAL	1
2. CRONOGRAMA.....	1

1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Dadas las características de las obras, en las que coexisten actuaciones de envergadura muy diferente, se ha previsto la ejecución de las mismas atendiendo a esta circunstancia.

Por un lado se encuentran las obras de municipio de Bembibre:

- Abastecimiento a la localidad de Bembibre
- Abastecimiento en Arlanza

Por otro, las actuaciones correspondientes al municipio de Castropodame:

- Abastecimiento a Matachana
- Abastecimiento a Villaverde de los Cestos
- Abastecimiento a Calamocos

Así mismo, se ha considerado, con el mismo criterio de no penalizar abastecimiento de unas poblaciones por la entidad de otras actuaciones incluidas en el proyecto, las obras de abastecimiento a la localidad de Bembibre se iniciarán por el tramo final, en el que comparte trazado con la conducción de abastecimiento a Matachana.

Para el desarrollo de las actuaciones, se ha considerado la existencia de dos equipos independientes que acometerán las diferentes obras. Uno de ellos, será el encargado de la ejecución de las obras de abastecimiento a la localidad de Bembibre y Matachana, y un segundo grupo, será el responsable de la construcción de las obras de abastecimiento en Arlanza, Villaverde de los Cestos y Calamocos.

De este modo no se penaliza a los núcleos de población menores por la envergadura y mayor duración de las obras restantes.

2. CRONOGRAMA

A continuación se incluye el cronograma orientativo de las obras a ejecutar, fijándose un plazo para la realización de las obras de **trece (13) meses**.

